

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA	Periodicità Manutenzione: MENSILE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: UNI 13565
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Verificare il corretto funzionamento delle pompe e dei loro motori (escluse le pompe per il concentrato schiumogeno). Il ciclo di prova deve avvenire nelle normali condizioni operative del motore (consumo elettrico, temperature dell'olio e dell'acqua di raffreddamento). Al termine del ciclo di prova, si deve misurare il consumo elettrico nel caso dei motori elettrici e i giri e le temperature dell'olio e dell'acqua di raffreddamento nel caso dei motori diesel. Sottoporre i motori diesel a un ciclo di prova per raggiungere le temperature d'esercizio (minimo 10 min);	<input type="checkbox"/>	6	verificare l'alimentazione minima di carburante dei motori diesel;	<input type="checkbox"/>
2	verificare la pressione di portata dei sistemi alimentati direttamente dalla rete pubblica o dello stabilimento;	<input type="checkbox"/>	7	verificare il livello dell'olio di pompe, compressori e motori diesel;	<input type="checkbox"/>
3	controllare le batterie facendo riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dal costruttore delle batterie e verificando il funzionamento del caricabatterie;	<input type="checkbox"/>	8	esaminare visivamente tubazioni, uscite schiuma, ugelli e supporti dei tubi per verificarne l'eventuale danneggiamento o deterioramento;	<input type="checkbox"/>
4	verificare la protezione antigelo delle tubazioni permanentemente cariche;	<input type="checkbox"/>	9	verificare la segnalazione di allarme a una posizione permanentemente presidiata per i sistemi di estinzione ad attivazione automatica;	<input type="checkbox"/>
5	eseguire una prova di funzionamento dei dispositivi automatici di riempimento dei serbatoi dell'acqua;	<input type="checkbox"/>	10	controllare l'apertura di immissione dell'aria dei dispositivi/degli ugelli generatori di schiuma per verificare che non presenti ostruzioni.	<input type="checkbox"/>

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
11	eseguire una prova di funzionamento dei dispositivi di avvio automatico e manuale delle pompe per concentrato schiumogeno;	<input type="checkbox"/>			

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____