

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: <b>MANUTENZIONE IDRANTI</b>	Periodicità Manutenzione: <b>SEMESTRALE</b>
--	---

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: UNI 10779-2021 – UNI EN 671-3
Marca: N.A.	Modello: N.A.	Matricola: N.A.

ID	Check List Attività	ID	Check List Attività
1	<b>Idranti a muro:</b> Verifica accessibilità, integrità, fissaggio e assenza di corrosione o perdite	2	<b>Idranti Sopra / Sottosuolo:</b> Verifica facilità apertura dei tappi
2	<b>Idranti a muro:</b> Verifica presenza e leggibilità istruzioni d'uso	3	<b>Idranti Sopra / Sottosuolo:</b> Verifica del sistema di drenaggio antigelo (ove previsto)
3	<b>Idranti a muro:</b> La collocazione è chiaramente identificabile	4	<b>Idranti Sopra / Sottosuolo:</b> Verifica ed eventuale ripristino delle segnalazioni degli idranti sottosuolo
4	<b>Idranti a muro:</b> Il getto d'acqua risulta costante e sufficiente	5	<b>Idranti Sopra / Sottosuolo:</b> Verifica presenza cartello
5	<b>Idranti a muro:</b> Verifica stato tubazione e fissaggi, no screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti	1	<b>Naspo:</b> La bobina e naspo orientabile ruotino agevolmente in entrambe le direzioni
6	<b>Idranti a muro:</b> Verifica integrità cassetta di collocamento idrante	2	<b>Naspo:</b> Su naspo manuale verificare accessibilità valvola intercettazione
7	<b>Idranti a muro:</b> Verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato	3	<b>Naspo:</b> Su naspi automatici, verificare il corretto funzionamento della valvola automatica e il corretto funzionamento della valvola d'intercettazione
1	<b>Idranti Sopra / Sottosuolo:</b> Verifica delle manovrabilità delle valvole principali mediante completa apertura e chiusura	4	<b>Naspo:</b> Verificare le condizioni delle tubazioni di alimentazione idrica, logoramento / danneggiamento tubazioni flessibili

1	<b>Attacco autopompa:</b> Verifica attacco autopompa tramite chiusura / apertura completa valvola e accertamento della tenuta valvola di ritegno		
<b>Note:</b> Tutte le tubazioni flessibili e semirigide, sia relative ad idranti, naspi e sia a corredo di idranti soprasuolo e sottosuolo devono essere verificate <b>annualmente</b> sottoponendole alla pressione di rete per verificarne l'integrità. Le tubazioni non perfettamente integre devono essere sostituite o almeno collaudate alla pressione di 1,2 MPa. In ogni caso, <b>ogni 5 anni</b> , deve essere eseguita la prova idraulica come previsto dalla UNI EN 671-3.			

Idrante n. (1)	Diametro (2)	Metratura Manichetta	Ubicazione (3)	Tipologia (4)	Scadenza collaudo	Esito	Prova in pressione (5)	Note

- (1) Riportare il numero presente sull'idrante e sulla planimetria
- (2) UNI 25 / UNI 45 / UNI 70
- (3) Riportare area, piano, stanza
- (4) Attacco VVF/ Idrante a muro / Naspo / idrante soprasuolo / Idrante sottosuolo
- (5) Prova eseguita SI/NO

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
<b>Manometro per la verifica delle pressioni di tenuta ed esercizio</b>		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Firma Addetto Lavori:** \_\_\_\_\_